

# 若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业 建设财政奖补资金项目支出 绩效评价报告

项目名称：若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目

实施单位（公章）：若羌县吾塔木乡人民政府

主管部门（公章）：若羌县吾塔木乡人民政府

项目负责人：凯赛尔·库尔班

委托单位：若羌县财政局

评价机构：新疆西域融通社会经济咨询有限公司

报告时间：2023年7月20日

# 目 录

<b>1.基本情况</b> .....	<b>1</b>
1.1 项目概况 .....	1
1.1.1 项目背景 .....	1
1.1.2 项目主要内容 .....	3
1.1.3 项目实施情况 .....	4
1.1.4 资金投入情况 .....	5
1.1.5 资金使用情况 .....	5
1.2 项目绩效目标 .....	6
1.2.1 总体目标 .....	6
1.2.2 阶段性目标 .....	7
<b>2.绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>7</b>
2.1 绩效评价目的、对象和范围 .....	7
2.1.1 绩效评价目的 .....	7
2.1.2 绩效评价对象 .....	8
2.1.3 绩效评价范围 .....	9
2.2 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9
2.2.1 绩效评价原则 .....	9
2.2.2 评价指标体系 .....	10
2.2.3 绩效评价方法 .....	17
2.2.4 绩效评价标准 .....	19

2.3 绩效评价工作过程 .....	19
2.3.1 前期准备 .....	19
2.3.2 组织实施 .....	20
2.3.3 数据集中分析 .....	21
2.3.4 分析总结 .....	21
<b>3.综合评价情况及评价结论 .....</b>	<b>21</b>
<b>4.绩效评价指标分析 .....</b>	<b>23</b>
4.1 项目决策情况 .....	23
4.1.1 立项依据充分性 .....	23
4.1.2 立项程序规范性 .....	24
4.1.3 绩效目标合理性 .....	24
4.1.4 绩效指标明确性 .....	25
4.1.5 预算编制科学性 .....	25
4.1.6 资金分配合理性 .....	25
4.2 项目过程情况 .....	26
4.2.1 资金到位率 .....	26
4.2.2 预算执行率 .....	26
4.2.3 资金使用合规性 .....	26
4.2.4 管理制度健全性 .....	27
4.2.5 制度执行有效性 .....	27
4.3 项目产出情况 .....	28
4.3.1 产出数量 .....	28

4.3.2 产出质量 .....	28
4.3.3 产出时效 .....	29
4.3.4 产出成本 .....	29
4.4 项目效益情况 .....	29
4.4.1 实施效益 .....	29
4.4.2 满意度 .....	30
<b>5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....</b>	<b>31</b>
5.1 主要经验及做法 .....	31
5.2 存在的问题及分析 .....	31
<b>6.有关建议 .....</b>	<b>31</b>
<b>7.其他需要说明的问题 .....</b>	<b>32</b>

# 若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设 财政奖补资金项目支出绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善项目预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）系列文件的要求，受若羌县财政局的委托，新疆西域融通社会经济咨询有限公司作为第三方社会评价机构，承担了若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目的绩效评价工作并完成绩效评价报告。具体情况如下：

## 1.基本情况

### 1.1 项目概况

#### 1.1.1 项目背景

农村综合改革是党中央、国务院在我国经济社会发展进入“工业反哺农业、城市支持农村”新阶段，为巩固农村税费改革成果，推进社会主义新农村建设，加快城乡统筹发展，全面建成小康社会作出的又一重大战略决策。推进乡村振兴

战略的全面实施，需要深化农村综合改革，着力增强改革的系统性、整体性、协同性，努力清除阻碍农业农村发展的各种障碍，激发农村各类要素的潜能和各类主体的活力，不断为农业农村发展注入新动能。

加快建设农业强国，关键靠改革增动力。习近平总书记在中央农村工作会议上强调：“深化农村改革，必须继续把住处理好农民和土地关系这条主线，把强化集体所有制根基、保障和实现农民集体成员权利同激活资源要素统一起来，搞好农村集体资源资产的权利分置和权能完善，让广大农民在改革中分享更多成果”。

农村公益事业财政奖补政策是党中央、国务院确定的重大惠民政策，在改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治建设等方面具有重要意义。各级财政和农村综合改革部门要高度重视，精心组织，周密部署，稳妥实施，确保将党中央、国务院对农民群众的关怀落到实处。

新时期，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕支持实施乡村振兴战略，以推进农村综合改革和美丽乡村建设为目标，推进新一轮村级公益事业财政奖补项目建设，持续改善农村生产生活条件，助力解决农村基础设施短板问题，持续推进农村基础设施建设，支持重点从建设农村公益设施更多转向发展乡村产业和壮大集体经济，提升乡

村治理水平和能力，推动强村富民；增强基层党组织凝聚力，做到项目区农民和基层干部满意度均达到 90%以上。

若羌县吾塔木乡果勒艾日克村是县城近郊行政村，距县城 1.5 公里，315 国道、z590 专线穿越全村，交通十分便利。近年来随着新农村建设的大力开展，全村先后实施了美丽乡村建设，村容村貌发生了翻天覆地的变化，老百姓的生产生活条件得到了极大的改善，被自治区列为美丽乡村建设示范村。

实施若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目，对行政村内道路（巷道）、农业设施、村庄整治以及村内户外大多数村民直接受益的公共基础设施和公共服务设施予以改造更新，旨在进一步落实国家、自治区乡村振兴战略，有效完善农村区域基础设施，改善农村群众人居环境和精神风貌，提升群众生产生活的便利性、安全性，持续巩固农村区域脱贫攻坚、乡村振兴成果。

### **1.1.2 项目主要内容**

（1）对果勒艾日克村委会楼兰古道及村民小组巷道进行美化亮化，安装彩色投光灯、流星雨、树灯、伞灯、激光灯及辅助光缆设施等；

（2）对库西艾日克路与蓝天路交叉口往北至白杨路 300 米，天池路与解放路十字路口至蓝天路与解放路十字路口 200 米，库西艾日克路与天池路丁字路口至解放路与天池路

十字路口路北 700 米，果勒艾日克路与吾塔木东路丁字路口至吾塔木东路 1 巷路北 280 米的老旧渠道进行修缮。

(3) 对果勒艾日克村所辖果勒艾日克委会、提木、阔什艾日克村民小组活动室进行改造、修缮、设备更新等，丰富群众业务文化生活，打造“一家两中心”（即：党员之家、村民议事中心、活动中心）。

### 1.1.3 项目实施情况

按照 2022 年 1 月自治州财政局《关于下达自治州 2022 年农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知》（巴财农〔2022〕5 号）文件，下达若羌县吾塔木乡果勒艾日克村 2021 年村级公益事业财政奖补项目资金 150 万元。项目于 2022 年 3 月 5 日经若羌县发展和改革委员会《关于吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目实施方案的批复》（若发改字〔2022〕69 号）文件、2022 年 3 月 18 日经巴州政府项目投资评审中心《关于〈若羌县吾塔木乡果勒艾日克村 2021 年村级公益事业建设财政奖补项目实施方案（代可行性研究报告）〉评审意见》（巴评审〔2022〕168 号）文件同意实施。

2022 年 3 月 29 日经公开招标确定新疆银丰建设工程有限公司为中标方，2022 年 4 月 2 日与新疆银丰建设工程有限公司签订合同，合同价格共计 149.33 万元。新疆银丰建设工程有限公司委托新疆银丰建设工程有限公司若羌分公司为



该项目的实际施工方。2022年7月18日经若羌县吾塔木乡人民政府、若羌县财政局验收合格。

建设内容完成情况：（1）对果勒艾日克村委会楼兰古道及村民小组巷道进行美化亮化，安装彩色投光灯、流星雨、树灯、伞灯、激光灯及辅助光缆设施等；

（2）对库西艾日克路与蓝天路交叉口往北至白杨路300米，天池路与解放路十字路口至蓝天路与解放路十字路口200米，库西艾日克路与天池路丁字路口至解放路与天池路十字路口路北700米，果勒艾日克路与吾塔木东路丁字路口至吾塔木东路1巷路北280米的老旧渠道进行修缮。

（3）对果勒艾日克村所辖果勒艾日克委会、提木、阔什艾日克村民小组活动室进行改造、修缮、设备更新等，丰富群众业务文化生活，打造“一家两中心”（即：党员之家、村民议事中心、活动中心）。

#### **1.1.4 资金投入情况**

根据2022年1月自治州财政局《关于下达自治州2022年农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知》（巴财农〔2022〕5号）文件，下达若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金150万元，资金来源为中央资金。本项目资金投入150万元。

#### **1.1.5 资金使用情况**

若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政

奖补资金项目下达村级公益事业中央财政奖补资金 150 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际使用资金 149.5 万元，资金执行率达到了 99.67%。资金支付情况如下：

2022 年 04 月 15 日，若羌县吾塔木乡人民政府支付新疆银丰建设工程有限公司若羌分公司项目工程款 44 万元；

2022 年 05 月 11 日，若羌县吾塔木乡人民政府支付新疆银丰建设工程有限公司若羌分公司项目工程款 60 万元；

2022 年 8 月 19 日，若羌县吾塔木乡人民政府支付新疆银丰建设工程有限公司若羌分公司项目工程款 44.71 万元；

2022 年 8 月 31 日，若羌县吾塔木乡人民政府支付审计费 0.79 万元；

## **1.2 项目绩效目标**

### **1.2.1 总体目标**

2022 年计划实施吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补项目，主要做好以下工作：

1.对果勒艾日克村委会楼兰古道及村民小组乡道进行美化亮化，安装彩色灯、流星雨挂灯、白光灯、灯带等。

2.修缮水渠 1480 米，为群众办实事好事，方便群众红枣地浇水。

3.对村委会及村民小组进行改建，进一步强化村级服务群众水平，提升乡村文明建设，推动文化润疆工程向基层延伸。

项目建成后可以有效改善村容村貌，提升群众幸福感、获得感，进一步丰富旅游专线上景点，推动专线升级转型。

### **1.2.2 阶段性目标**

分阶段开展项目实施，阶段性细化目标如下：

（1）编制完成《吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目实施方案》，完成履行项目确定实施的工作流程，包括经组织议事会议确定项目实施、并报上级批复同意建设的各项手续，筹措落实到位项目实施所需资金。

（2）分阶段计划完成如下目标任务：

2022年6月，美化亮化实施安装完毕，提高楼兰古道夜间美化，为旅游产业发展奠定基础。

2022年7月，对渠道进行修缮，完善乡村基础设施建设，提高群众满意度。

2022年7月，对村委会和村民小组进行改建，有效提升村级服务能力。

## **2.绩效评价工作开展情况**

### **2.1 绩效评价目的、对象和范围**

#### **2.1.1 绩效评价目的**

1、通过绩效评价，对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位、支出情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，

为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据，同时作为以后年度若羌县编制预算和安排财政项目资金的重要依据；逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

2、通过绩效评价，考察若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目资金使用的安全性、规范性和效益性。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

3、通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到发挥项目资金效益的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强项目管理、资金管理、绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。同时也可在实践中检验绩效评价工作的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度体系建设。

### **2.1.2 绩效评价对象**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目开展绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### **2.1.3 绩效评价范围**

本次绩效评价范围主要围绕项目决策(包括项目立项决定、绩效目标、资金投入)、项目过程(包括资金管理、组织实施)、项目产出(包括产出数量、质量、时效、成本)和项目效益等进行评价。本项目绩效评价的范围具体包括:

1、项目决策情况,包括项目决定实施情况、绩效目标设定情况,资金投入和筹措方式等;

2、资金管理和使用情况,包括预算执行情况,资金到位和使用情况,资金支付合法合规性等;

3、项目组织实施情况,包括相关管理制度办法是否健全,是否按照有关法律法规要求开展和实施,制度执行是否有效等;

4、产出情况,包括项目内容和任务完成情况,质量是否达标,是否通过验收,是否在规定的时间内完成,项目进度和工期是否合理,项目成本是否实现有效节约等;

5、取得的效益情况,包括经济效益、社会效益、可持续影响;社会公众或服务对象是否满意等。

## **2.2 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **2.2.1 绩效评价原则**

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径,结合若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业

建设财政奖补资金项目实际实施情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化管理水平。

（1）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，结合项目特点，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价在单位自评、部门评价的基础上，开展的重点项目财政评价，评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。本项目在严格约束管理下，未发现低效情况和无效情况。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在若羌县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

### **2.2.2 评价指标体系**

若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目绩效评价指标体系的设计，是在充分与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位充分沟通、了解

掌握项目整体情况的基础上，并在征求了相关单位意见后，经专家组讨论研究，形成了若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目的项目支出绩效评价指标体系。

### **1、确定评价指标**

结合本项目实际情况，此次项目支出绩效评价在指标体系设计上共分为三级指标。其中，一级指标 4 个，分别为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益；二级指标 10 个；三级指标 17 个。

### **2、确定权重和分值**

本项目设计绩效评价指标体系满分 100 分。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向。按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件第十四条中，关于“财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求，本项目绩效评价指标设置产出、效益指标权重 60%（即 60 分）。

### **3、评分结果**

本项目绩效评价评分结果，按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）要求，采取评分和评级相结合的方式，绩效评价结果实施百分制和四档分级。四个档次分别是：优、良、中、差，90（含）-100

分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90（含）—100分	优
80（含）—90分	良
60（含）—80分	中
60分以下	差

#### 4、指标体系分析

##### （1）项目决策指标分析

一级指标：项目决策 总分 22 分

二级指标：项目立项（共 6 分）

三级指标：立项依据充分性（共 3 分）

立项程序规范性（共 3 分）

二级指标：绩效目标（共 8 分）

三级指标：绩效目标合理性（共 4 分）

绩效指标明确性（共 4 分）

二级指标：资金投入（共 8 分）

三级指标：预算编制科学性（共 4 分）

资金分配合理性（共 4 分）

指标说明详见下表：



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、乡村振兴战略、国民经济发展规划、乡村发展规划和相关政策; ②项目立项决定是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评价、绩效评价、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4

## (2) 项目过程指标分析

一级指标：项目过程 总分 18 分

二级指标：资金管理（共 12 分）

    三级指标：资金到位率（共 4 分）

        预算执行率（共 4 分）

        资金使用合规性（共 4 分）

二级指标：组织实施（共 6 分）

    三级指标：管理制度健全性（共 3 分）

        制度执行有效性（共 3 分）

指标说明详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3

### (3) 项目产出指标分析

一级指标：项目产出 总分 40 分

二级指标：产出数量（共 12 分）

三级指标：实际完成率（共 12 分）

二级指标：产出质量（共 12 分）

三级指标：质量达标率（共 12 分）

二级指标：产出时效（共 8 分）

三级指标：完成及时性（共 8 分）

二级指标：产出成本（共 8 分）

三级指标：成本节约率（共 8 分）

指标说明详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8

#### (4) 项目效益指标分析

一级指标：项目效益 总分 20 分

二级指标：项目效益（共 20 分）

三级指标：实施效益（共 10 分）

三级指标：满意度（共 10 分）

指标说明详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10

#### 2.2.3 绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

结合若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目的特点，经与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位充分沟通后确定，主要采取的绩效评价方法并分析原因如下：

##### 1、公众评判法

本项目公众评判法主要是采取问卷调查方式，问卷调查广泛采纳受益对象的评价，进而检测项目实施给项目区群众带来的影响，对项目的实施及产生的效益是否满意。

若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政

奖补资金项目具有较为清晰的受益群体，且该项目绩效状况的优劣，很大程度上体现在安装彩色投光灯、安装流星雨挂灯、安装白光灯、安装灯带、渠道修缮长度、设备质量合格率、项目完成时限以及提升村容村貌，改善人居环境等方面的状况。为此，与该项目评价的具体指标相对应，设计了调查问卷，按照一定比例，以电话、现场询问等方式进行问卷调查，收集、分析所取得的样本数据，从而推断确定目标群体的满意度，进而评价满意度指标。

## **2、因素分析法**

采用设定的评价指标等因素细化绩效总体目标，开展分析评价工作，可更精准且有针对性地对项目实施和资金绩效管理的结果情况，作出客观公正的评价；

## **3、比较法**

本项目采用比较法，主要是将若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目工程量实际完成值与预期目标值进行比较；以及将项目实施后对提升村容村貌，改善人居环境等，进行比较作出评价，使总体评价工作对实现目标更具实践性、科学性、合理性和行业特点；

## **4、成本效益分析法**

本项目采用相应投入成本和产出效益分析法进行评价，将资金投入与若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目的实际产出和效益进行关联性分析，更能

体现绩效管理结果导向“绩效”的要求。

#### **2.2.4 绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目的特点，经与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通后采取以下绩效评价标准：

1、计划标准。原因：根据绩效管理要求，以预先制定的若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目计划完成的安装彩色投光灯、安装流星雨挂灯、安装白光灯、安装灯带、渠道修缮长度作为绩效计划目标标准，制定招投标计划、项目实施方案、资金预算、定额的测算。

2、行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定成本指标考评工程数量、质量与单位造价是否合理（即考评单位造价与工程量和工程质量是否相吻合），参照农村灌溉渠道建设标准要求的参数、指标值等来制定质量指标考评项目质量是否符合有关质量体系标准要求。

### **2.3 绩效评价工作过程**

#### **2.3.1 前期准备**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指

导意见》（财预〔2021〕6号）、自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148号）等有关规定和文件要求，若羌县委托第三方评价机构开展项目绩效评价，第三方评价机构成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。绩效评价小组办公室设在财政局，负责绩效评价工作的整体协调及日常绩效评价工作任务完成情况跟踪落实等。根据初步掌握的项目情况，评价小组通过内部仔细分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目的情况进一步梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价工作方案。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定了本次绩效评价的指标体系。

### **2.3.2 组织实施**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价指标体系和



评分标准进行打分。

(2) 问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

(3) 项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，主要采用以专业技术人员与项目实施单位有关股室、其他相关部门专业人员进行充分沟通、交流评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考察。

### **2.3.3 数据集中分析**

绩效评价工作小组对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

### **2.3.4 分析总结**

(1) 根据绩效评价小组及咨询专家的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

(2) 就绩效评价报告与项目实施单位、相关单位等征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## **3.综合评价情况及评价结论**

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分 98.48 分。

其中项目决策 20.5 分，项目过程 17.98 分，项目产出管理得分 40 分，项目效益 20 分，具体评价得分情况如下表所示：

**若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补  
资金项目绩效评价得分表**

指标类别	1.项目决策	2.过程管理	3.项目产出	4.项目效益	合计
权重	22%	18%	40%	20%	100%
分值	22	18	40	20	100
得分	20.5	17.98	40	20	98.48

项目决策方面：本项目按规定的程序审批、下达预算资金、政府采购招标、开展项目实施，符合国家法律法规、国民经济发展规划、乡村发展规划和相关政策。项目设定的绩效目标与实际项目实施内容有较强的相关性，客观符合实际需求，并对绩效目标细化分解。资金测算科学，分配合理。但个别绩效指标设置合理性、与项目实施内容匹配性等仍有待进一步提高，个别指标与项目实施关联性较差，扣 1.5 分。

过程管理方面：本项目资金使用符合专项资金管理办法及相关的财务管理制度规定，支出依据合规，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。同时项目主管单位管理制度健全，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。项目预算资金 150 万元，资金到位率 100%，预算执行率 99.67%，按照实际需求有支出调整，扣 0.02 分。

项目产出方面：本项目实施，完成了若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目建设所要

求的内容，项目完成实施后经验收合格。

项目效益：实施若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目，美化乡村村容村貌，持续推进农村基础设施建设，持续改善农村生产生活条件。项目实施完成后，项目区村庄环境基本干净整洁有序，农村人居环境明显改善，促进经济社会发展。项目实施社会、经济、生态、可持续效益显著。

#### **4.绩效评价指标分析**

##### **4.1 项目决策情况**

###### **4.1.1 立项依据充分性**

若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目的立项与实施符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《深化农村改革综合性实施方案》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕15号）等文件政策精神。

因此，本项目的实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目实施符合行业发展规划和政策要求；项目实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分3分，评价得分3分。

#### 4.1.2 立项程序规范性

本项目实施单位吾塔木乡人民政府 2022 年 2 月完成了《吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目实施方案》《吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目可行性研究报告（代项目建议书）》的编制，得到了若羌县发展和改革委员会《关于吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目实施方案的批复》（若发改字〔2022〕69 号）及巴州政府项目投资评审中心《关于〈若羌县吾塔木乡果勒艾日克村 2021 年村级公益事业建设财政奖补项目实施方案（代可行性研究报告）〉评审意见》（巴评审〔2022〕168 号），批复时间 2022 年 3 月 5 日，立项程序规范。

本项满分 3 分，评价得分 3 分。

#### 4.1.3 绩效目标合理性

若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置较为合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。但绩效指标设置合理性仍有待进一步提高，如质量指标“排除安全生产隐患治理达标率”与项目实施内容无关联性，经济效益指标“设备利用率”设置与项目关联性不高，不能体现出项目的经济效益。

本项满分 4 分，评价得分 2.5 分。

#### **4.1.4 绩效指标明确性**

根据《项目支出绩效目标申报表》，本项目设置项目支出绩效指标，一级指标 3 条，二级指标 9 条，三级指标 16 条，其中量化指标 13 条，绩效目标指标设定较为清晰、可衡量性较强，与项目的目标任务数或计划数对应性较强。

本项满分 4 分，评价得分 4 分。

#### **4.1.5 预算编制科学性**

本项目 2022 年预算资金 150 万元，来源为村级公益事业建设中央财政奖补资金 150 万元，项目资金预算根据行业通常标准进行测算，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与项目所需实施工作量相匹配。

本项满分 4 分，评价得分 4 分。

#### **4.1.6 资金分配合理性**

本项目主管单位和项目实施单位为若羌县吾塔木乡人民政府，施工单位为新疆银丰建设工程有限公司若羌分公司。资金到位后全额分配给若羌县吾塔木乡人民政府，由若羌县吾塔木乡人民政府采取国库集中支付制度直接支付给新疆银丰建设工程有限公司若羌分公司。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目实施的实际需求相适应。

本项满分 4 分，评价得分 4 分。

## 4.2 项目过程情况

### 4.2.1 资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%

本项目预算资金 150 万元，实际到位资金 150 万元，资金到位率 100%。

本项满分 4 分，评价得分 4 分。

### 4.2.2 预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

本项目到位资金 150 万元，实际支付资金 149.5 万元，预算执行率为 99.67%。

本项满分 4 分，评价得分 3.99 分。

### 4.2.3 资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《若羌县财政预算资金拨付管理暂行办法》等法律法规和相关规定，符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕15号）文件中关于资金使用的有关规定。资金的使用有完整的审批程序和手续；资金使用符合 2022 年中央农村综合改革转移预算资金的支持范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分 4 分，评价得分 4 分。

#### 4.2.4 管理制度健全性

若羌县吾塔木乡人民政府依据财政部和农村综合改革领导小组委员会关于财务管理和政府投资农村综合改革项目管理的相关法规和制度，制定了《若羌县吾塔木乡人民政府财务管理办法》和《若羌县吾塔木乡人民政府内控管理制度》，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都作出明确、规范的要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求管理资金、实施项目。

本项满分 3 分，评价得分 3 分。

#### 4.2.5 制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格按照《吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目实施方案》的工作安排和要求与项目管理制度和程序进行管理；项目合同书、验收报告等相关资料齐全并及时归档；本项目实施的技术人员条件、场地设施、配套条件等落实到位。本项目无项目调整，按照实际需求有支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分 3 分，评价得分 2.99 分。

本次评价认为：该项目政策及管理辦法基本完善，项目

按照流程执行，前期有批复、中期有检查，后期有验收，做到了对每个环节进行监督管理。

### **4.3 项目产出情况**

#### **4.3.1 产出数量**

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

本项目由若羌县吾塔木乡人民政府组织实施。依据若羌县发展和改革委员会《关于吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目实施方案的批复》（若发改字〔2022〕69号）、巴州政府项目投资评审中心《关于〈若羌县吾塔木乡果勒艾日克村2021年村级公益事业建设财政奖补项目实施方案（代可行性研究报告）〉评审意见》（巴评审〔2022〕168号）文件和与中标单位签订的合同约定，本项目主要完成了：（1）对果勒艾日克村委会楼兰古道及村民小组乡道进行美化亮化，安装彩色灯100套、流星雨挂灯1440米、白光灯760米、灯带1300米等。（2）修缮水渠1480米。（3）对村委会及村民小组进行改建。

根据验收结果，产出数量实际完成率100%，项目预期数量指标目标全部完成。

本项满分12分，评价得分12分。

#### **4.3.2 产出质量**

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

本项目由若羌县吾塔木乡人民政府组织实施，项目完成



后经过验收组认定，本项目工程综合评定为“合格”。因此，实际完成质量达标率 100%。

本项满分 12 分，评价得分 12 分。

#### **4.3.3 产出时效**

根据与中标单位签订的合同约定，本项目计划完成时限为 2022 年 7 月 15 日，根据《吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目工程结算审核报告》项目竣工日期为 2022 年 7 月 15 日。产出时效完成及时率 100%。

本项满分 8 分，评价得分 8 分。

#### **4.3.4 产出成本**

成本节约率=[(计划成本 - 实际成本)/计划成本]×100%

本项目预算资金 150 万元，项目实际支出 149.5 万元，实际成本未超计划成本，节约 0.5 万元，成本节约率为 0.33%。

本项满分 8 分，评价得分 8 分。

### **4.4 项目效益情况**

#### **4.4.1 实施效益**

本项目实施所产生的效益主要包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

##### **1、经济效益**

项目实施后农户发展多种经营取得收入。改善了项目行政村基础设施条件，推动了乡村旅游等特色项目发展，增加了农民收入，促进了项目行政村经济发展，为推动农村产业

发展创造了良好的环境条件。

## 2、社会效益

通过若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目的实施，完善村内文化设施、农业基础设施。公共基础设施和公共服务设施的完善使全村 427 户村民直接受益，有效提升吾塔木乡果勒艾日克村基础设施水平，提升群众生产生活质量和便利性，社会效益较为明显。

## 3、生态效益

项目的实施美化乡村村容村貌，生态环境、农村人居环境都得到极大的改善。对促进吾塔木乡经济社会发展、持续落实乡村振兴战略具有十分重要的意义及影响。

本项满分 10 分，评价得分 10 分。

### 4.4.2 满意度

本项目服务对象和受益群众主要是吾塔木乡果勒艾日克村群众。通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都认为对项目实施表示很满意，认为本项目实施完成交付使用后，美化了乡村村容村貌，完善村内文化设施、农业基础设施，提升了吾塔木乡果勒艾日克村基础设施水平及群众生活质量。

本项满分 10 分，评价得分 10 分。

## 5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 5.1 主要经验及做法

1、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢的项目绩效目标，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2、加强领导，落实责任。吾塔木乡人民政府高度重视若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目建设，明确了项目建设过程各部门的工作职责，从项目立项审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

### 5.2 存在的问题及分析

1.本项目全年预算数为 150 万元，实际执行预算数为 149.5 万元，预算执行率 99.66%，预算资金执行率有待加强。

2.虽然实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

## 6.有关建议

1.加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我单位在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。

2.加强绩效管理，提高绩效管理水平。主要的措施有两

项：其一是项目支出相关单位要组织领导、项目管理和财务管理工作人员进行积极的学习，深入学习领会预算绩效管理相关知识和业务要求，形成常态化规范化预算绩效管理的工作机制。其二是积极地组织人员参加培训和学习。转变观念和意识，树立新理念，最好的捷径便是项目单位组织相关人员集中培训学习或者是进行在线远程学习，以提高相关人员绩效管理的整体素质和业务水平。


## 7.其他需要说明的问题

我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上对项目管理、资金执行、资金的使用、项目目标达成进行绩效评价。项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价机构尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料并核实的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

本绩效评价报告是在被评价单位提供项目资料的基础上核实、分析而完成的，评价工作组现场核实的事项仅限于与若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目有关的方面。同时评价报告及结论也受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制，因此，本绩效评价报告仅对若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目的绩效评价发表意见，不应视为

是对项目主管单位工作的全面评价，也不应视为是对项目执行单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利事项，与执行评价的第三方评价机构和执行评价的工作人员无关。

本次评价结果依赖于评价期搜集的项目的基础数据，随着时间变更，基础数据可能会发生变化，评价结果和结论可能会不同。

主评人（签字）：

日期：2023年7月20日

## 附件 1:

### 项目支出绩效评价指标体系及评分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目实施	实施依据充分性	项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。	评价要点：	3	3
				①项目实施是否符合国家法律法规、乡村振兴战略、国民经济发展规划、乡村发展规划和相关政策；		
				②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求；		
				③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。					
	实施程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施规范情况。	评价要点：	3	3	
			①项目是否按照规定的程序申请设立；			
			②审批文件、材料是否符合相关要求；			
	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。					
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	4	2.5	
			(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)			
			①项目是否有绩效目标；			
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；			
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；					
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。					
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	4	4	
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；						
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；						
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。						

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任任务相匹配。	4	3.99
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	4	4
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	4	4
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料	3	2.99	

				是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设施、配套条件等是否落实到位。		
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	12	12
				实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	12	12
				质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	8	8	
			计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8	8	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10
合计					<b>100</b>	<b>98.48</b>



附件 2:

## 若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设 财政奖补资金项目满意度调查问卷

在若羌县吾塔木乡果勒艾日克村村级公益事业建设财政奖补资金项目绩效评价调查问卷的实施过程中，评价小组在若羌县吾塔木乡人民政府和果勒艾日克村委会、农业农村局、财政局等的协助下，随机抽取项目区群众发放调查问卷 50 份。其中有效问卷 50 份，问卷回收率为 100%，具体分析如下：

1、请问，您是否了解村级公益事业建设财政奖补资金项目？

了解（46） 不了解（4）

2、您是否看到过乡镇、村委会公示的村级公益事业建设财政奖补资金项目？

看到过（44） 没看到（6）

3、对项目的实施是否赞成

赞成（50） 不赞成（0）

4、本项目建成后村镇基础设施完善程度是否明显？

很明显（45） 比较明显（5） 不明显（0）

5、本项目建成后当地基础设施公共服务功能是否明显提高？

明显提高（50） 略有提高（0） 无提高（0）

- 6、本项目建成后生活、产业发展环境是否明显改善  
明显改善（45） 略有改善（5） 无改善（0）
- 7、本项目建成后生态效益是否明显  
很明显（46） 比较明显（4） 不明显（0）
- 8、您对本项目实施整体满意度如何  
很满意（48） 满意（2） 不满意（0）
- 9、您对村级公益事业建设财政奖补资金项目还有哪些  
意见或建议？  
无。